

水道事業ビジョン フォローアップ

令和5年度	フォローアップNo	1	主要施策①アセットマネジメントの実践			
			① 管路更新計画			
			1) 基幹管路更新計画		担当係	計画係

計画目標 1-101-1



清山配水池に連結する基幹管路を耐震化することによって送・配水を確実なものとし、災害に対して強靱な管路施設を構築します。

具体的な取組み

- 対策を必要とする基幹管路のなかで、特に重要な以下の管路を最優先で更新します。
- ・林浄水場と清山配水池を繋ぐ送水管450mmを耐震管に更新します。
 - ・清山南側配水本管（西部・東部）の耐震化・再配置を行い、維持管理の容易な配水システムを構築します。

具体的な取組み	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
① 清山送水管の更新	事前協議	基本設計	検討・実施設計	施工						
② 清山南側配水本管の更新					事前準備		事前協議・準備			
						基本設計	検討・実施設計	施工		

令和5年度達成率の評価 (上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
取組み①												設計あるいは布設延長の変更(48m追加)等を行ったが、遅滞なく工期内に全ての工事を完工した。
取組み②												事前準備として、清山南側配水本管の更新を踏まえた水道施設全般の基本計画の策定スケジュールを決定した。

水道事業ビジョン フォローアップ

令和5年度	フォローアップNo	2	主要施策①アセットマネジメントの実践							
			① 管路更新計画							
			2) 管路耐震化計画					担当係	計画係	

計画目標 1-102-1


重要度の高い管路を耐震管で整備し、耐震性能を向上させ災害時の被害縮小に努めます。

具体的な取組み

- ・ 基幹管路、幹線管路、支援管路を耐震管で整備し、レベル1地震動に対応できる管網を構築します。
- ・ 病院等の重要施設に連結する供給管路の耐震化を優先的に実施します。

具体的な取組み	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
① 幹線管路の耐震化	→ 施工									
② 支援管路の耐震化	→ 施工									→ 施工
③ 重要施設への供給管路の耐震化						→ 協議・調整				
	→ 協議・調整								→ 施工	

令和5年度達成率の評価 (上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)



水道事業ビジョン フォローアップ

令和5年度	フォローアップNo	3	主要施策①アセットマネジメントの実践							
			① 管路更新計画							
			3) 老朽管更新計画					担当係	計画係	

計画目標 1-103-1

ミクロマネジメント（日常的な維持管理による診断評価）の情報を基に、影響度の高い管路を抽出し、老朽管を更新します。

具体的な取組み

- ・管路の持つ影響力、鉛管使用管路、維持管理困難管路、維持管理限界管路を優先し、更新を順次実施します。
- ・管路の統廃合及びダウンサイジングを行い、維持管理のバランスを考慮した効率的な管網の整備を行います。

具体的な取組み	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
① 影響度の高い管路の更新	施工									
② 管路の統廃合・ダウンサイジング	管網整備検討									
③ 管路情報の情報発信	取組みの継続									

令和5年度達成率の評価（上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率）

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
取組み①												修理情報などを反映させた管路更新の優先度を考慮し、安定給水を目的とした老朽管の更新を予定どおり実施した。
取組み②												使用状況に伴う管内流速などを考慮した適切な口径選定(ダウンサイジング)を行い、布設替工事を行った。
取組み③												ホームページ、市広報誌及び水道局独自広報誌に管路に関する情報を掲載した。

水道事業ビジョン フォローアップ

令和5年度	フォローアップNo	4	主要施策①アセットマネジメントの実践							
			② 浄水施設等整備計画							
			1) 浄水施設等更新計画					担当係	浄水施設	

計画目標 1-201-1

過去の事故履歴、経年度、重要度等を基に更新の優先順位を明確にし、経済性と安全性を両立した更新計画を策定します。

具体的な取組み

既存施設に関する明確な修繕・補修計画を策定し、水需要に応じた適切な施設能力・規模への更新を行います。

具体的な取組み	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
① 既存施設の修繕・補修計画の策定	策定					計画の見直し・更新				
② 浄水施設等更新計画の策定	台帳整備					計画策定	計画の見直し・更新			

令和5年度達成率の評価 (上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
取組み①											メンテナンス記録の調査を進め、その結果を計画に反映させることができた。	
取組み②											計画策定には至らなかったが、各施設規模を検証するための資料の充実を図った。	

水道事業ビジョン フォローアップ

令和5年度	フォローアップNo	7	主要施策①アセットマネジメントの実践							
			③ 維持管理計画							
			1) 維持管理計画 (管路)					担当係	管理係	

計画目標 1-301-1


健全性が要求される水管橋や橋梁添架管、弁栓類などについて、予防保全の観点からこれらの点検・整備を充実させ、継続的な状態監視体制を確立します。

具体的な取組み

- ・水管橋等の施設台帳を作成し、定期的な点検・記録を行うことにより、定量的に健全度を把握することが可能なシステムを構築します。
- ・管路付属設備である仕切弁や空気弁・ドレン弁等の維持管理方針を確立し、常時確実に操作可能な状態とするための定期的なメンテナンスを実施します。

具体的な取組み	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
① 水管橋等の管理体制の構築	台帳作成		調査及び体制の確立		定期点検・整備					
② 市内弁栓類の点検体制の構築	準備	台帳作成		調査及び体制の確立		定期点検・整備				

令和5年度達成率の評価 (上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)



水道事業ビジョン フォローアップ

令和5年度	フォローアップNo	8	主要施策①アセットマネジメントの実践							
			③ 維持管理計画							
			1) 維持管理計画 (管路)					担当係	管理係	

計画目標 1-301-2

管路破損時の迅速な対応を目的とした取組みとして、管路の漏水事故記録を充実させるとともに、管路情報システム (マッピングシステム) の精度向上を図ります。

具体的な取組み

漏水修理時や他工事の水道管理設確認立会等の機会を最大限に生かし、既設管の埋設状況や詳細な布設位置・深さ等の管路情報の収集を充実させ、マッピングシステムへ反映させることにより精度向上を図り、迅速な修繕対応体制を構築します。

具体的な取組み	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
① 管路漏水事故記録簿の充実	情報収集		取組みの継続							
② 事後保全体制の充実	事故再発防止のための情報共有									
③ マッピングシステムへの即時反映	取組みの継続									

令和5年度達成率の評価 (上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
取組み①	修理報告書即時作成を徹底できた。											
取組み②	修理報告書の回覧を行い、情報共有に努めた。											
取組み③	管路情報システムへの即時反映を行った。											

水道事業ビジョン フォローアップ

令和5年度	フォローアップNo	9	主要施策①アセットマネジメントの実践							
			③ 維持管理計画							
			2) 維持管理計画 (浄水施設等)					担当係	浄水係	

計画目標 1-302-1

運転操作、監視・点検等を確実に実施できる既存のマニュアルの見直し及び再整備を行い、事故・修繕等の記録簿を統合した管理システムの構築を行います。

具体的な取組み

- ・通常時・非常時の運転・監視・点検に加え、軽微な故障・修繕等の維持管理を職員が行えるマニュアルを充実させます。
- ・蓄積した記録が施設台帳や各種マニュアルなどと有機的に反映される仕組みを構築し、記録の管理については記録基準を定めて管理します。

具体的な取組み	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
① 維持管理マニュアルの再整備	策定					運用・更新				
② 事故・修繕・点検等の記録簿の充実化	記録簿作成	記録方法に従った業務の実施								
③ 浄水施設台帳の作成	図面等整理			台帳作成		更新				

令和5年度達成率の評価 (上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
取組み①											事故時対応マニュアルの追加等を行ったが、一部改定に留まった。	
取組み②											点検簿について新たな管理項目を追加し、維持管理の向上を図ることができた。	
取組み③											施設台帳の更新を行った。	

水道事業ビジョン フォローアップ

令和5年度	フォローアップNo	10	主要施策②災害等対応計画の作成							
			⑤ 災害等予防保全計画							
			1) ソフト面での取組み					担当係	浄水係	

計画目標 2-501-1

林浄水場での災害・事故時に備えた機器操作や行動マニュアルを見直し、非常時における職員対応レベルの向上を図ります。

具体的な取組み

林浄水場の中央制御機能が停止したことを想定した定期的な訓練計画を策定し、緊急時・非常時の取組みを維持管理計画に反映させます。

具体的な取組み	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
① 予防保全チェックリストの作成	リスト作成	確認・更新								
② 定期的訓練の実施	方法決定					訓練の実施・検証				

令和5年度達成率の評価 (上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
取組み①												チェックリスト等の更新を行い、非常時対応の充実を図ることができた。
取組み②												マニュアルを整備し、操作等の習得に努めたが、訓練は実施できなかった。

水道事業ビジョン フォローアップ

令和5年度	フォローアップNo	20	主要施策③水安全計画の作成							
			⑦ 水安全計画							
			1) 水源・浄水過程における水安全計画					担当係	浄水係	

計画目標 3-701-1

水源から浄水過程において存在する、水質に関する危害を抽出・特定し、これらを監視制御する内容を反映した、光市水道事業に適した水安全計画を策定します。

具体的な取組み

抽出した危害要因についての管理措置、監視・制御方法を定め、携わる職員が継続して実施するための管理基準と管理措置マニュアルを作成します。

具体的な取組み	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
① (浄水部門) 水安全計画の策定	策定及び送配水部門との連結				見直し・改定					
② 流域森林状況の監視体制の確立	情報整理		方針決定	体制確立	調査実施	把握・評価	調査実施	把握・評価		

令和5年度達成率の評価 (上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)

	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
取組み①	管理措置マニュアルを作成し、水安全計画の改定を行った											
取組み②	前回調査後、水源流域で大規模な開発等が行われていないため、今年度予定していた調査は、再度調査方法を検討のうえ、後年度に実施することとした。											

水道事業ビジョン フォローアップ

令和5年度	フォローアップNo	21	主要施策③水安全計画の作成							
			⑦ 水安全計画							
			2) 送水・配水・給水過程における水安全計画					担当係		管理係

計画目標 3-702-1

送水から給水過程で存在する、水質に関する危害を抽出・特定し、これらの管理・措置を継続的に実施するための水安全計画を策定します。

具体的な取組み

いつでも安心して水を使っていただくための取組みを充実させ、蛇口から出る水の水質と安全性を高めます。

具体的な取組み	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
① (送配水部門) 水安全計画の策定	策定及び送配水部門との連結				見直し・改定					
② 水道管内リフレッシュ大作戦の実施	取組みの継続									
③ 小規模貯水槽設置者への適切な指導	取組みの継続									

令和5年度達成率の評価 (上段：当該施策の当年度の目標達成率 下段：当年度の達成率)

